

Installationsanzeige Fernwärmeanschluss

Ihr Ansprechpartner Primeo Wärme AG, TWH, Weidenstrasse 27, CH-4142 Münchenstein
E-Mail fwinstanzeige@primeo-energie.ch
Telefon 061 415 47 00



Die Installation kann erst durchgeführt werden, wenn die Installationsanzeige mindestens 30 Arbeitstage vor dem geplanten Termin per E-Mail an fwinstanzeige@primeo-energie.ch eingegangen ist.



Zum Zeitpunkt der finalen Inbetriebnahme muss die Anlage den **technischen Anschlussbedingungen (TAB)** des Wärmeverbunds entsprechen. Falls die Inbetriebnahme nicht wie vereinbart stattfinden kann, behalten wir uns vor, dem Eigentümer eine Gebühr in Höhe von CHF 500.– für unsere zusätzlichen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.



Folgende Personen müssen bei der Inbetriebnahme anwesend sein:

- Eigentümer/Eigentümerin oder deren Vertretung
- Installateure
- Elektriker
- Stationslieferant
- Primeo Energie Fachperson Netzanschluss Wärme.

Die Einladung der genannten Parteien obliegt dem Installateur.

Wichtige Hinweise:

- Die genehmigte Installationsanzeige stellt keine Zusage zur Fernwärmeversorgung dar. Voraussetzung dafür ist ein unterzeichneter Wärmeliefervertrag.
- Bei objektspezifischen Lösungen (nicht Kompaktstationen) müssen das Schema und die Installationsanzeige vor der Bestellung der Station eingereicht werden.
- Der Installateur bzw. Besteller ist dafür verantwortlich, die technischen Anforderungen ordnungsgemäss an den Stationslieferanten weiterzugeben.
- Alle neuen Rohrleitungen und Anlagenteile auf der Primärseite, die mit Fernwärmewasser versorgt werden, sind einer dokumentierten Druckprüfung von 24 Stunden zu unterziehen.

Anforderung an die Wärmemessung

Zum Zweck der Wärmemessung werden die Wassermenge und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf gemessen. Für die Feststellung des Energieverbrauchs dient die von Primeo Energie zu liefernde Messeinrichtung. Primeo Energie bestimmt Art, Zahl, Grösse und Standort sowie einen etwaigen Austausch der Messeinrichtungen.

Fabrikat:	Bestimmt und beschafft die Primeo Energie
Durchflussmesser:	Einbau horizontal oder vertikal
Einlaufstrecke:	5x Rohrdurchmesser (nur bei mechanischen Durchflussmesser erforderlich)
Auslaufstrecke:	3x Rohrdurchmesser (nur bei mechanischen Durchflussmesser erforderlich)
Rechenwerk:	230VAC für das Rechenwerk muss ein plombierbarer Stromanschluss oder Klemme auf der Hausstation vorhanden sein.
Fernauslesung	Die Kundin gewährt Primeo Energie bei Bedarf an einer von Primeo Energie bezeichneten Fassade eine Funkantenne zu montieren und mit einem Kabel mit dem Wärmehähler zu verbinden.
Passstück:	Die Primeo Energie beschafft und liefert die Montagegarnitur an den Stationsbauer.
Montage:	Der Installateur koordiniert die separate Installation der Wärmemessung mindestens 14 Arbeitstage

Installationsanzeige Fernwärmeanschluss

Bitte senden Sie uns diesen ausgefüllten Fragebogen per Mail an: fwinstanzeige@primeo-energie.ch

1. Grund der Anzeige

Bitte wählen Sie den Grund Ihrer Anfrage

- neuer Fernwärmeanschluss: ab Gebäudeeintritt
- neuer Fernwärmeanschluss: ab Speicher
- Sanierung Übergabestation
- ohne Leistungsanpassung
- mit Leistungsanpassung: kW

2. Angaben zum Anschlussobjekt

Strasse, Nummer

PLZ, Ort

Art des Gebäudes

- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Gewerbe/Industrie
- Neubau
- Überbauung mit gemeinsamer Heizung

Weitere versorgte Liegenschaften:

3. Zugang zur Liegenschaft

Firma

Name, Vorname

Telefon/Mobile

E-Mail

- Eigentümer
- Hauswart
- Sonstiges:

4. Angaben zum Liegenschaftseigentümer

Firma

Name, Vorname

Strasse, Nummer

PLZ, Ort

Telefon/Mobile

E-Mail

5. Angaben zum Antragsteller

Firma

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon/Mobile

E-Mail

Rolle des Antragstellers

Eigentümer Installateur Architekt HLK-Planer

Liegenschaftsverwalter Sonstiges:

6. Angaben zum Stationslieferant

Lieferant

Modell/Typ

Ansprechpartner

Strasse, Nummer

PLZ, Ort

Telefon/Mobile

E-Mail

Kompaktstation Ja Nein

7. Inbetriebnahme

Wunschtermin

8. Notizen/Fragen

Hier können Sie Anmerkungen oder spezielle Anforderungen einfügen.

Wie geht es weiter?

Primeo Energie überprüft Ihre Angaben auf Vollständigkeit und wird Ihnen zeitnah eine Rückmeldung zu der eingereichten Installationsanzeige für den Fernwärmeanschluss geben.

Installationsanzeige Fernwärmeanschluss

Wird von Primeo Energie ausgefüllt.

Freigabe Installationsanzeige inkl. Schema

Geprüft am

Geprüft durch

Installationsanzeige inkl. Schema
freigegeben?

- Ja
 Nein

Begründung

Die Inbetriebnahme erfolgt am (Datum)

um (Uhrzeit)

Wärmeverbund

Liegenschaftsadresse

Der Installateur koordiniert die separate Installation der Wärmemessung mindestens 14 Arbeitstage vor dem Inbetriebnahmedatum mit der Primeo Energie.

**Ihre Kontaktperson bei der Primeo
Energie für**

die Koordination der **Inbetriebnahme**:

waermebetrieb@primeo-energie.ch

den **Montagetermin** des Wärmezählers:

waerme@primeo-energie.ch